



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG
DA NANG - MIEN TRUNG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 484 - 486, đường 2/9, P. Hoà Cường, TP. Đà Nẵng

- Website: www.dmt.vn

Điện thoại: 0236.3631989/3631.885 - Fax: 0236.3631.929

- Email: dmtgroup.vn@gmail.com

Số: 11 /TB-DMT

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v thông báo kết luận của Ông Đặng Thanh Bình, Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung tại cuộc họp giao ban
cán bộ chủ chốt của các Công ty ngày 04/05/2026.**

Ngày 04/05/2026, vào lúc 8h30, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung chủ trì cuộc họp giao ban để triển khai công việc với sự tham dự của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban trong Công ty, và lãnh đạo các Công ty thành viên: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng - Miền Trung, Công ty Cổ phần DMT Marina.

Sau khi nghe Giám đốc các Ban trong Công ty và Lãnh đạo các Công ty thành viên báo cáo tình hình triển khai công việc thực hiện, Ông Đặng Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT kết luận như sau:

- Giao Anh Thẻ chỉ đạo tổ pháp lý tập trung nghiên cứu các nghị quyết, nghị định Chính phủ mới ban hành, phối hợp với các Sở Ban ngành đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án liên quan.
- Đề nghị các Ban/ đơn vị báo cáo tiến độ công việc thực hiện theo TBGB phải kèm theo phương án giải pháp tháo gỡ vướng mắc.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu nhân sự để đảm bảo vận hành Công ty hoạt động hiệu quả, tăng cường áp dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hoá nguồn nhân lực.

A. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÀ NẴNG - MIỀN TRUNG:

I. BAN ĐỀN BÙ GIẢI TOẢ:

1. Dự án Khu dân cư Bàu Mạc:

- Đề nghị anh Thẻ chỉ đạo Ban KHĐT và Ban ĐBGT chủ động rà soát và xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến thu hồi đất, cấp sổ đỏ của dự án KDC Bàu Mạc, hoàn thành chậm nhất 30/5/2026.

- Liên quan 52 lô đất mặt tiền đường Nguyễn An Ninh – KDC Bàu Mạc: Sau khi có văn bản của Sở Xây dựng, Đề nghị anh Thẻ mời Trung tâm đo đạc thực hiện đo đạc các khu vực đã có hạ tầng, trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ, làm căn cứ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Cam kết sau khi thoát nước được thì chuyển quyền cho xây dựng nhà trên đất)

- Giao anh Thành chỉ đạo tổ chức dọn dẹp, phát quang toàn bộ cây cối, đảm bảo mặt bằng thông thoáng.

- Giao anh Thẻ chủ động làm việc với Sở Xây dựng để thống nhất ý kiến; trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ, trình Sở NN & MT ban hành quyết định giao đất.

2. Dự án Khu TĐC Phước Lý 2 và Hoà Liên 5:

- Liên quan đến việc bàn giao Khu TĐC Phước Lý 2 và Hoà Liên 5: Ban ĐBGT phối hợp với các Ban liên quan tập trung rà soát hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

3. Dự án tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Phước Lý 6 - Hoàng Văn Thái) và các dự án khác:

- Đề nghị anh Thành khi có các cuộc họp liên quan đến công tác GPMB thì thông báo mời anh Tôn cùng tham dự báo cáo tiến độ với Ban QLDA hạ tầng ưu tiên, các Sở ban ngành liên quan. Đồng thời, anh Tôn có trách nhiệm tham gia, phối hợp thực hiện.

4. Liên quan đến kinh phí GTĐB các dự án (DA KDC Bàu Mạc, KDC Nam Bàu Mạc, KĐT Phước Lý):

- Giao anh Tôn chủ trì, phối hợp Ban TCKT rà soát toàn bộ tình hình thực hiện; tổng hợp, báo cáo rõ các khoản đã chi theo từng quyết định, kinh phí còn lại, nguyên nhân chưa giải ngân và đề xuất phương án xử lý, điều chuyển (nếu có). Hoàn thành, báo cáo Lãnh đạo trước ngày 10/5/2026.

5. Khu BT ST Hoà Ninh:

- Đề nghị anh Tôn có văn bản gửi UBND xã Bà Nà, Sở NN&MT nêu rõ thực trạng, đề nghị hướng dẫn phương án xử lý dứt điểm.

6. Chỉ đạo chung:

- Kể từ ngày 01/7/2026, Ban ĐBGT chuyển địa điểm làm việc về Văn phòng toà nhà DMT- Group.

II. BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

1. Dự án KDC Nam Bàu Mạc:

- Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà tại DA KDC Nam Bàu Mạc.

+ Phương án 1: Đã có văn bản trình UBND TP tiếp tục xin chủ trương phân lô bán nền.

+ Phương án 2: Xây dựng nhà ở để bán. Giao Anh Thẻ chủ trì, chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn, triển khai thiết kế chọn mẫu phù hợp.

Đề nghị TGD Anh Thẻ chủ động báo cáo phương án triển khai khả thi cho Chủ tịch HĐQT.

2. Liên quan đến các công trình đã bàn giao (dự án tuyến đường Trần Hưng Đạo,...):

- Đề nghị anh Thẻ chỉ đạo tổ pháp lý, xem xét rà soát các dự án các vướng mắc, khó khăn của các DA BT; chủ động nghiên cứu, đối chiếu các Nghị quyết mới của Quốc hội để xác định rõ phương án thanh toán (bằng tiền hoặc bằng quỹ đất) đối với từng trường hợp; có cơ sở làm việc với Sở Xây dựng và định kỳ báo cáo Chủ tịch HĐQT.

- Dự án Phước Lý 2 và Hoà Liên 5: Đề nghị anh Thẻ chỉ đạo các Ban liên quan tập trung xử lý dứt điểm.

- Trên cơ sở 3 Nghị quyết Quốc hội mới ban hành, đề nghị anh Thẻ chỉ đạo tổ pháp lý nghiên cứu tính phù hợp với các dự án liên quan, có báo cáo phương án thực hiện cho Chủ tịch HĐQT.

3. Khách sạn DMT – Group:

- Đề nghị anh Thẻ khẩn trương làm việc ngay với Ban QLDA mời họp với đơn vị CTCP Vinaconex 25 để thống nhất chủ trương bù giá như thế nào, hoàn thành chậm nhất ngày 10/5/2026.

- Giao anh Thẻ khẩn trương ký hợp đồng với CTCP Vinaconex 25 để thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ; đồng thời bám sát, theo dõi quá trình triển khai, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề phát sinh đối với hạng mục tường rào tạm, đảm bảo tiến độ hoàn trả hiện trạng theo đúng cam kết với **Khách sạn Holiday Beach Hotel Danang**.

III. BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN:

- Giao Ban TCKT tập trung thực hiện công tác thanh, quyết toán đối với các công trình, dự án đã nghiệm thu, bàn giao; kịp thời báo cáo Lãnh đạo đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh để xem xét, xử lý.

- Giao Ban TCKT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vay vốn cho Khách sạn DMT Group.

- Giao Ban TCKT rà soát, khảo sát mặt bằng lãi suất vay tại các tổ chức tín dụng; tham mưu phương án vay đảm bảo điều kiện lãi suất cạnh tranh, hiệu quả.

IV. BAN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ:

- Giao anh Hoàng, chị Lan Ngọc, anh Thẻ, anh Thành, Ban HCNS nghiên cứu, đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp; khẩn trương đẩy nhanh việc **Xây dựng hệ thống tiền lương theo BCS – KPI**, đảm bảo đưa vào thực hiện chậm nhất ngày 01/07/2026.

B. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÀ NẴNG MIỀN TRUNG:

1. Liên quan đến hạng mục cấp điện và cấp nước DA Nam Bàu Mạc:

- Đề nghị anh Thành báo cáo tiến độ thực hiện, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xem xét, xử lý.

- Giao anh Thành chủ trì làm việc với đơn vị điện lực, thống nhất về phương án bố trí điện cho dự án KDC Bàu Mạc; hoàn thành chậm nhất ngày 30/5/2026.

2. Liên quan đến các công trình trọng điểm (dự án TĐC Hoà Vang; tuyến đường Lê Trọng Tấn, Trục I TB):

- Đối với các khu vực thuộc các công trình đã bàn giao mặt bằng, đề nghị anh Thành tổng hợp báo cáo tiến độ, khối lượng đã thi công, phương án triển khai thực hiện cho Chủ tịch HĐQT hàng tuần.

3. Dự án tuyến đường Trần Hưng Đạo:

- Đề nghị Anh Trọng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành toàn bộ hồ sơ liên quan; chậm nhất ngày 30/5/2026.

C. CÔNG TY CỔ PHẦN DMT - MARINA:

Du thuyền Happy Yacht:

- Giao anh Hoàng và anh Cường tăng cường công tác thường trực, giám sát các hoạt động tại Du thuyền;

- Đề nghị anh Cường và chị Hải khẩn trương rà soát toàn bộ hợp đồng, xây dựng phương án điều chỉnh tăng giá thuê mặt bằng tại Du thuyền;

- Đề nghị anh Cường làm việc với các đơn vị thuê chủ động lên phương án, phân bổ chi phí duy tu bảo dưỡng Du Thuyền hợp lý. Có báo cáo cho Lãnh đạo chậm nhất ngày 15/5/2026.

- Giao anh Cường tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ dứt điểm, không để phát sinh nợ mới.

- Đề nghị anh Cường khẩn trương thu hồi công nợ Bà Hằng trước 30/6/2026.

Trên đây là toàn bộ nội dung kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp giao ban Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đà Nẵng – Miền Trung; Công ty Cổ phần DMT Marina. Đề nghị Ban TGD, lãnh đạo các Công ty thành viên và Giám đốc các Ban tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- Các ban, Sàn GD BĐS.
- Cty CP XDCTGT ĐN-MT.
- Cty DMT Marina;
- Lưu VT.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG NGỌC HOÀNG